

สรุปโครงการและครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอตอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินงาน	ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ขยายไหล่ทาง ถนนสายหลัก เชื่อมต่อหมู่บ้านสันต้นม่วงเหนือ - ร่องต้นขาม ตั้งแต่บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ ๕/๑ ถึงบริเวณปากซอย ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านสัน ต้นม่วงเหนือ กำแพงกันดินสูงประมาณ ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๙.๐๐ เมตร ขยายไหล่ทางหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรกว้างประมาณ ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๙.๐๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณซอย ข้างบ้านเลขที่ ๑๖๐ (บ้านเด็กกระเหรียงแบริบติสท์) ยาวตลอดแนวถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๙ หมู่ที่ ๕ บ้านป่า เหมือดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๒๕,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เมษายน ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการปรับปรุงผนังกันดินแนวลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ข้างบ้านเลขที่ ๑๕/๓) ถึงบริเวณฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้นม่วงเหนือสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๗.๐๐ เมตร	๑๑๘,๓๐๐	๑๑๔,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	
	รวม ๓ โครงการ	๙๓๘,๓๐๐	๙๓๑,๐๐๐			

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร่องต้นขาม หมู่ที่ ๑ ตำบลสำราญราษฎร์ เชื่อมต่อ บ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันปูเลย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มกราคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลสำราญราษฎร์ เชื่อมต่อ บ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาดใหญ่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๔๑,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๗	
	รวม ๒ โครงการ	๙๔๐,๐๐๐	๙๔๐,๐๐๐			

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๘๓-๐๑๙ สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ ๗ ซอย ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕	๘๘๙,๐๐๐	๘๘๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มิถุนายน ๒๕๖๗ – สิงหาคม ๒๕๖๗	

	เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร					
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๘๓-๐๐๖ สายทางบ้านพันหลัง หมู่ ๔ - บ้านป่าสักหลวง หมู่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๒,๘๓๐,๐๐๐	๒,๔๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗	
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๘๓-๐๐๕ สายทางป่าเหมือด -พันหลัง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ เมตร	๓๓๑,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	
	รวม ๓ โครงการ	๔,๐๕๐,๐๐๐	๓,๓๘๘,๐๐๐			

งบประมาณจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๓ เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม หมู่ ๑ บ้านร่องต้นขาม กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๕.๐๐ เมตร	๑๗๙,๓๐๐	๑๗๙,๓๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	

๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านร้อง ต้นขาม-บ้านสันต้นม่วงเหนือ หมายเลขสายทาง ชม. ถ.๘๓-๐๐๗ หมู่ ๑ บ้านร้องต้นขาม หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๑๐๐	๔๙๖,๑๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มกราคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟ้ารุ่ง หมู่ ๕ บ้านป่าเหมือด กว้าง ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๔๗.๕๐ ตารางเมตร	๔๒๗,๙๐๐	๔๒๗,๙๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนภายในซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ ๕ บ้านป่าเหมือด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำซอย ๖ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๓๗,๓๐๐	๓๗,๓๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ หมู่ ๗ บ้าน ต้นผึ้ง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตาราง เมตร	๒๑๒,๒๐๐	-	อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๘๓-๐๐๔ ตั้งแต่บริเวณ สะพานข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์ เข้าไปในหมู่บ้านยาว ตลอดแนว หมู่ ๘ บ้านสันโป่ง กว้าง ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวประมาณ ๓๖๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๓๘๕.๕๐ ตารางเมตร	๒๑๘,๒๐๐	๒๑๘,๒๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กรกฎาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗

๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ หมู่ ๖ บ้านสันมะเกี๋ยง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ และวัสดุ อุปกรณ์ประปา	๓๒๑,๒๐๐	-	อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	
๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ถนนสายบ้านร่องต้นขาม - บ้านสันต้นม่วงเหนือ หมายเลขสายทาง ชม.ถ.๘๓-๐๐๗ บริเวณสามแยกวัดสันต้นม่วงเหนือ หมู่ ๒ บ้านสันต้นม่วง เหนือ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๔๐-๔.๒๐ เมตร ยาว ๑๗.๔๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๗.๔๒ ตารางเมตร	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๑๐/๑ เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม (ด้านหลังวัดสันโป่ง) หมู่ที่ ๘ บ้านสันโป่งกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๒.๐๐ เมตร	๒๙๐,๓๐๐	-	อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	
๑๐	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ลำราญราษฎร์ กว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๓๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๒,๔๐๐	-	อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างโรงจอดรถมอเตอร์ไซค์ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ลำราญราษฎร์ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างพื้นทางเดินกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร - ก่อสร้างโรงจอดรถมอเตอร์ไซค์ กว้าง ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมงานจัดสวนตกแต่ง โดยรอบ	๒๐๓,๗๐๐	-	อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘	
๑๒	โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอยเขตพื้นที่ตำบลลำราญราษฎร์ จำนวน ๖๑ ซอย ขนาดป้ายกว้าง ๘๐ เซนติเมตร	๓๖๖,๘๐๐	-	ดำเนินการแล้ว	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	

	สูง ๓๒.๕๐ เซนติเมตร ความสูงของเสารวมป้ายไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร				
๑๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๘๓-๐๐๖ หมู่ ๓บ้านป่าสัก หลวง กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวประมาณ ๘๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๑๑,๒๐๐	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๘๓-๐๐๕ ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๕๗ ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ ๔ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๘.๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานปรับระดับ ฝารางระบายน้ำเดิม ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร	๙๕๕,๖๐๐	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ ๑. ต่อเติมห้องกองการศึกษาและห้องสำนักปลัด กว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๑๑.๘๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑.๓๖ ตารางเมตร ๒. ต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังสำนักงาน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ตารางเมตร ๓. ปรับปรุงพื้นชานพักบันไดหน้าห้องน้ำ กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๓.๗๐ เมตร และปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง	๗๕๐,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางและขยายสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ถนนสายบ้านร้องต้นขาม - บ้านสันต้นม่วงเหนือ หมายเลขสายทาง ชม.ถ.๘๓-๐๐๗ หมู่ ๑ บ้านร้องต้นขามก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง	๒๔๒,๗๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘

	๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗.๕๐ ตารางเมตร และขยาย สะพาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร				
๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ถนนสายบ้านร้องต้นขาม - บ้านสันต้นม่วงเหนือ หมายเลขสายทาง ชม.ถ.๘๓-๐๐๗ หมู่ ๒ บ้านสันต้นม่วงเหนือวางท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ แฉก ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมงานถนนคอนกรีตทับหลังท่อ หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๐,๗๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ซอย ๓ หมู่ ๒ บ้านสันต้นม่วงเหนือวางท่อลอดเหลี่ยม สำเร็จรูป กว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑ แฉก ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร พร้อมงานถนนคอนกรีตทับหลังท่อ หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๕๐ ตารางเมตร	๒๐๑,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และดาดคอนกรีต บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ด้านหลังวัดป่าเหมือด หมู่ ๕ บ้านป่าเหมือด ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร	๑๗๓,๔๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘

	ความยาวประมาณ ๒๓.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด และก่อสร้าง ดาดคอนกรีต กว้างปากบน ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐- ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร				
๒๐	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูป บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ชำบ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ ๗ บ้านต้นฝิ่งกว้าง ๐.๖๕ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร ยาว รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ เมตร	๔๐๐,๖๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างขยายสะพานข้ามลำเหมือง สาธารณประโยชน์ ถนนทะเปียนทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ ๘๓-๐๐๔ หมู่ ๘ บ้านสันโป่งก่อสร้างขยายความกว้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๐๐ เมตร พร้อมทาง เชื่อมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๙,๓๐๐	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มกราคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘
	รวม ๒๑ โครงการ	๖,๖๑๑,๙๐๐	๑,๓๙๐,๘๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนและ การท่องเที่ยวตำบลสำราญราษฎร์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗	

๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในตำบล	๒๓,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	เมษายน ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโดยสะเก็ด โครงการจัดงาน ชะปะของดีโดยสะเก็ด	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	มกราคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	รวม ๓ โครงการ	๑๐๑,๐๐๐	๙๙,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท ไปงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ค่าเดินทางไปราชการ และค่าวัสดุสำนักงาน	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ		

๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ และทักษะการใช้ชีวิตผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๓๓,๔๓๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	เมษายน ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล สำราญราษฎร์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๑๒๒,๘๐๐	๗,๖๔๕,๙๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๒๕๓,๔๐๐	๑,๒๕๓,๔๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๐,๘๐๐	๓๖,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
	รวม ๙ โครงการ	๙,๖๔๗,๐๐๐	๙,๐๗๘,๗๓๐		

หมายเหตุ : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๑๕ สั่งการให้ไม่ต้องตั้งงบประมาณเพื่อป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะเป็นโครงการ แต่ให้ตั้งและเบิกจ่ายงบประมาณในรายการอื่นแทน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จึงโอนงบประมาณจากโครงการนี้ไปเบิกจ่ายในรายการดังกล่าวข้างต้นแทน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๔๑,๒๐๐	๒๐,๑๓๕	ดำเนินการเสร็จแล้ว	เมษายน ๒๕๖๗ - กรกฎาคม ๒๕๖๗	

๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖	
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖	
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖	
๑๐	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๕๓๔	ดำเนินการแล้ว	มกราคม ๒๕๖๗	
๑๑	โครงการพัฒนาส่งเสริมการกีฬา	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	มกราคม ๒๕๖๗	
	รวม ๑๑ โครงการ	๓๗๑,๒๐๐	๓๑๖,๖๖๙			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๓๒,๐๑๐	๖๙๐,๙๖๓	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖	
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเหมือด โครงการอาหารกลางวัน	๑,๖๘๕,๐๙๐	๑,๖๕๔,๗๓๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ – ธันวาคม ๒๕๖๖	
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ โครงการอาหารกลางวัน	๑๐๘,๐๐๐	๐.๐๐	โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ ไม่มีจำนวนนักเรียน (จำนวน ๐ คน)	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๔๔,๕๐๙	ดำเนินการแล้ว	มกราคม ๒๕๖๗	
๕	โครงการงานทำบุญประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๘	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน ๒๕๖๗ – กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๖	โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
๗	โครงการประเพณีปีใหม่เมือง	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว	เมษายน ๒๕๖๗	
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอต๋อยสะเก็ด โครงการสนับสนุนจัดทำรถบุพชาติในงานไม้ดอกไม้ประดับ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	มกราคม ๒๕๖๗	
๙	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอต๋อยสะเก็ด โครงการสืบฮีตสานฮอย ป่าเวณีย์ปีใหม่เมือง อำเภอต๋อยสะเก็ด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	มีนาคม ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๗	
๑๐	อุดหนุนวัดพันหลัง โครงการสร้างน้ำพระธาตุวัดพันหลัง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	มีนาคม ๒๕๖๗ – เมษายน ๒๕๖๗	

๑๑	<p>อุดหนุนวัดสันตน์ม่วงเหนือ</p> <p>๑. โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุวัดสันตน์ม่วงเหนือ ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. โครงการปฏิบัติธรรมเข้านรกขุมลกรรม ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรในเทศกาลเข้าพรรษา ๑๒,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. โครงการอบรมประชาชนประจำตำบลสำราญราษฎร์ ๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. โครงการอบรมศีลธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	๔๖,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	<p>ไม่ได้ดำเนินการ (โครงการที่ ๑, ๒)</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการที่ ๓, ๔, ๕)</p>	<p>มีนาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๗</p>
๑๒	<p>อุดหนุนวัดพระธาตุตอดยสะเก็ด โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา</p> <p>เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (ประเพณีแห่ น้ำนมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์)</p>	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	<p>มกราคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๗</p>
รวม ๑๒ โครงการ		๒,๙๐๕,๑๐๐	๒,๖๘๗,๘๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ PM๒.๕	๑๓,๐๐๐	๘,๕๒๐	ดำเนินการแล้ว	มกราคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗	

๓	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชนอย่างเหมาะสมและถูกวิธี	๑๐,๐๐๐	๗,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๔	ค่าเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย	๙๑๔,๗๕๐	๘๘๕,๒๖๕	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
	รวม ๔ โครงการ	๙๒๔,๗๕๐	๙๐๑,๕๘๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๔,๗๙๐	ดำเนินการแล้ว	พฤษภาคม ๒๕๖๗ – มิถุนายน ๒๕๖๗	
๒	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๕,๐๐๐	๒๒,๒๑๒	ดำเนินการแล้ว	กรกฎาคม ๒๕๖๗	
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี บรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	๑๖,๐๐๐	๑๔,๔๕๒	ดำเนินการแล้ว	มิถุนายน ๒๕๖๗	
๔	อุดหนุนเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอต๋อยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	

๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตอยสะเก็ด โครงการ เทิดทูนสถาบันและการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงาน ประเพณีท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๖	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๕,๐๐๐	๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
รวม ๗ โครงการ		๕๘๓,๐๐๐	๔๗๑,๔๕๔		

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	การดำเนินการ	ช่วงเวลาที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๗	
๒	ตู้เก็บกุญแจ ๒๐ ดอก จำนวน ๑ ตู้	๑,๙๐๐	๑,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	
๓	เครื่องต่อพ่วงสัญญาณระบบเสียงตามสาย จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๐๓๓	๒,๐๓๓	ดำเนินการแล้ว	มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗	
๔	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว	มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗	
๕	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ	๒๔,๑๐๐	๒๔,๑๐๐	ดำเนินการแล้ว	มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗	

๖	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๒,๙๙๐	ดำเนินการแล้ว	ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
๗	รถเข็นอเนกประสงค์ ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๓,๒๕๐	๓,๒๕๐	ดำเนินการแล้ว	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	๓๗,๗๘๐	ดำเนินการแล้ว	ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่อง เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท	๑๒,๕๐๐	๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
๑๐	เครื่องเติมอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗
๑๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว	ธันวาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท	๔๘,๐๐๐	๔๕,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว	พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๙๐๐	๑๖,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว	มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗
	รวม ๑๓ รายการ	๒๖๗,๐๘๓	๒๕๖,๒๕๓		